

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Uwagi ogólne

a. Wprowadzenie

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich uczestników przy realizacji projektu zatrudnionych przez Wykonawcę, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego .

Przepisy określone w Planie stanowią wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu.

Przepisów tych nie uważa się za wyczerpujące .

b. Cele planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to :

- ograniczenie potencjalnych zagrożeń poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych,
- minimalizacja lub nawet eliminacja możliwości wystąpienia wypadków ,
- minimalizacja lub nawet eliminacja zagrożeń dla środowiska .

Cele te mogą być osiągnięte poprzez skupienie uwagi na odpowiedzialności każdego zatrudnionego , który jest odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy za , własne bezpieczeństwo , a także za bezpieczeństwo innych , które zależeć może od jego działania.

Osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia nie mogą przebywać na terenie budowy .

2. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest : Budowa dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Księcia Racibora I i Jana Pawła II z chodnikami i parkingami na terenie działek o nr: 100/13, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18, 100/19, 100/20, 100/22, 101/4, 101/5 i 103 w obrębie 6 miasta Nowogard.

a) przygotowanie odcinka robót

b) kolejność realizacji robót

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie kanalizacji deszczowej
- roboty ziemne
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- elementy ulic
- inne roboty

Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest upoważniony kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadająca odpowiednie uprawnienia (brygadzysta, majster).

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

Istniejące elementy zagospodarowania działki i sąsiadującego otoczenia nie stwarzają zagrożenia same w sobie i nie są objęte opracowaniem.

Realizacja prac wiąże się z następującymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie :

- prace w rejonie i na drogach gminnych wewnętrznych,
- poziomy i pionowy transport materiałów ,
- niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robót w pobliżu kabli energetycznych ,
- niebezpieczeństwo związane z przebywaniem pracowników w obrębie robót drogowych przy otwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania robót ,
- niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych tj. koparka , ładowarka , walec wibracyjny, zagęszczarka , samochody samowyładowcze itp.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń są następujące :

- transport materiałów w poziomie i pionie tylko w przystosowanych technicznie miejscach ,
- osoby wykonujące prace budowlane powinny być ubrane w odzież odblaskową , zapewniającą ich dobrą widoczność ,
- zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych na odcinku budowy ,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.

5. Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod nadzorem

osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót .

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom są następujące :

- w trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające odpowiednie atesty lub zaświadczenia producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich norm ,
- wykopy należy zabezpieczać poprzez ogrodzenie barierkami i tablicami informacyjnymi ,
- zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu koparki ,
- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi ,
- odpady powstające podczas robót należy wywieźć na odpowiednie składowiska odpadów ,
- budowa musi być prowadzona przez firmę i osoby posiadające odpowiednie uprawnienia .

Opracował :

Andrzej Wróblewski